



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO ESPÍRITO SANTO

**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

**Obs.:** VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento:** 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

**Órgão Cliente:** UFES/SI

**Data Base:** Junho/2023

**Plan. Objeto da Planilha**

1 FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

**LEGENDA**

Célula - % Etapa

P1
P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	-----
	V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução

**Orçamento:** 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1		Período: 2		Período: 3		Período: 4		Período: 5		Período: 6			
				04/12/2023-02/01/2024	03/01/2024-01/02/2024	02/02/2024-02/03/2024	03/03/2024-01/04/2024	02/04/2024-01/05/2024	02/05/2024-31/05/2024								
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 359.352,24	8,3262% 8,3262%	2,4978% 30% ..... 107.805,67	2,4978%	1,6652% 20% ..... 71.870,45	1,6652%	0,4163% 5% ..... 17.967,61	0,4163%	0,4163% 5% ..... 17.967,61	0,4163%	0,4163% 5% ..... 17.967,61	0,4163%	0,4163% 5% ..... 17.967,61	0,4163%	0,4163% 5% ..... 17.967,61	
	02	COBERTURA 327.398,57	7,5858% 7,5858%				1,5172% 20% ..... 65.479,71	1,5172%	3,0343% 40% ..... 130.959,43	3,0343%	3,0343% 40% ..... 130.959,43	3,0343%	3,0343% 40% ..... 130.959,43				
	03	ESQUADRIAS 47.785,86	1,1072% 1,1072%				0,5536% 50% ..... 23.892,93	0,5536%	0,5536% 50% ..... 23.892,93	0,5536%	0,5536% 50% ..... 23.892,93						
	04	VIDROS 11.430,60	0,2648% 0,2648%								0,2648% 100% ..... 11.430,60	0,2648%					
	05	BANHEIRO PNE 6.416,57	0,1487% 0,1487%			0,1487% 100% ..... 6.416,57	0,1487%										
	06	PISOS 273.337,08	6,3332% 6,3332%			2,5333% 40% ..... 109.334,83	2,5333%	3,7999% 60% ..... 164.002,25	3,7999%								
	07	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 5.386,14	0,1248% 0,1248%							0,1248% 100% ..... 5.386,14	0,1248%						
	08	SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 108.836,94	2,5217% 2,5217%												0,7565% 30% ..... 32.651,08	0,7565%	
	09	FORROS 96.464,45	2,2351% 2,2351%														
	10	CABEAMENTO ESTRUTURADO 76.551,29	1,7737% 1,7737%														
	11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 377.754,16	8,7525% 8,7525%												1,7505% 20% ..... 75.550,83	1,7505%	

**Orçamento:** 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Orgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1	Período: 2	Período: 3	Período: 4	Período: 5	Período: 6
				04/12/2023-02/01/2024	03/01/2024-01/02/2024	02/02/2024-02/03/2024	03/03/2024-01/04/2024	02/04/2024-01/05/2024	02/05/2024-31/05/2024
1	12	PAREDES 786.706,67	18,2279% 18,2279%					5,4684% 5,4684% 30% ..... 236.012,00	7,2912% 7,2912% 40% ..... 314.682,67
	13	MOBILIÁRIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 76.888,34	1,7815% 1,7815%						
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 627.440,65	14,5377% 14,5377%						1,4538% 1,4538% 10% ..... 62.744,07
	15	CENOTECNIA 853.584,61	19,7775% 19,7775%						
	16	ILUMINAÇÃO CÊNICA 179.612,76	4,1616% 4,1616%						
	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 70.877,36	1,6422% 1,6422%			0,8211% 0,8211% 50% ..... 35.438,68	0,8211% 0,8211% 50% ..... 35.438,68		
	18	SERVIÇOS FINAIS 30.120,27	0,6979% 0,6979%						
<b>% Simples</b>				<b>2,4978%</b>	<b>4,3472%</b>	<b>7,1081%</b>	<b>4,9501%</b>	<b>9,1838%</b>	<b>11,6683%</b>
<b>% Acumulado</b>				<b>2,4978%</b>	<b>6,845%</b>	<b>13,9531%</b>	<b>18,9032%</b>	<b>28,0871%</b>	<b>39,7554%</b>
<b>Total Simples</b>				<b>107.805,67</b>	<b>187.621,85</b>	<b>306.781,18</b>	<b>213.644,79</b>	<b>396.369,64</b>	<b>503.596,26</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>107.805,67</b>	<b>295.427,52</b>	<b>602.208,70</b>	<b>815.853,49</b>	<b>1.212.223,13</b>	<b>1.715.819,39</b>

**Orçamento:** 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7		Período: 8		Período: 9		Período: 10		Período: 11		Período: 12		
				01/06/2024-30/06/2024		01/07/2024-30/07/2024		31/07/2024-29/08/2024		30/08/2024-28/09/2024		29/09/2024-28/10/2024		29/10/2024-27/11/2024		
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 359.352,24	8,3262% 8,3262%	0,4163% 5% .....	0,4163% 17.967,61	0,4163% 5% .....	0,4163% 17.967,61	0,4163% 5% .....	0,4163% 17.967,61	0,4163% 5% .....	0,4163% 17.967,61	0,4163% 5% .....	0,4163% 17.967,61	0,4163% 5% .....	0,4163% 17.967,61	
	02	COBERTURA 327.398,57	7,5858% 7,5858%													
	03	ESQUADRIAS 47.785,86	1,1072% 1,1072%													
	04	VIDROS 11.430,60	0,2648% 0,2648%													
	05	BANHEIRO PNE 6.416,57	0,1487% 0,1487%													
	06	PISOS 273.337,08	6,3332% 6,3332%													
	07	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 5.386,14	0,1248% 0,1248%													
	08	SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 108.836,94	2,5217% 2,5217%	0,8826% 35% .....	0,8826% 38.092,93	0,8826% 35% .....	0,8826% 38.092,93									
	09	FORROS 96.464,45	2,2351% 2,2351%	0,6705% 30% .....	0,6705% 28.939,34	0,894% 40% .....	0,894% 38.585,78	0,6705% 30% .....	0,6705% 28.939,33							
	10	CABEAMENTO ESTRUTURADO 76.551,29	1,7737% 1,7737%					0,3547% 20% .....	0,3547% 15.310,26	0,8868% 50% .....	0,8868% 38.275,65	0,5321% 30% .....	0,5321% 22.965,38			
	11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 377.754,16	8,7525% 8,7525%	2,6258% 30% .....	2,6258% 113.326,25	2,6258% 30% .....	2,6258% 113.326,25	1,7505% 20% .....	1,7505% 75.550,83							


**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO ESPÍRITO SANTO**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento:** 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7		Período: 8		Período: 9		Período: 10		Período: 11		Período: 12		
				01/06/2024-30/06/2024	01/07/2024-30/07/2024	31/07/2024-29/08/2024	30/08/2024-28/09/2024	29/09/2024-28/10/2024	29/10/2024-27/11/2024							
1	12	PAREDES 786.706,67	18,2279% 18,2279%	5,4684% 30% 5,4684% 236.012,00												
	13	MOBILIÁRIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 76.888,34	1,7815% 1,7815%					1,0689% 60% 1,0689% 46.133,00	0,7126% 40% 0,7126% 30.755,34							
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 627.440,65	14,5377% 14,5377%	5,8151% 40% 5,8151% 250.976,26	5,8151% 40% 5,8151% 250.976,26	1,4538% 10% 1,4538% 62.744,06										
	15	CENOTECNIA 853.584,61	19,7775% 19,7775%	3,9555% 20% 3,9555% 170.716,92	5,9332% 30% 5,9332% 256.075,38	5,9332% 30% 5,9332% 256.075,38	3,9555% 20% 3,9555% 170.716,93									
	16	ILUMINAÇÃO CÊNICA 179.612,76	4,1616% 4,1616%	0,8323% 20% 0,8323% 35.922,55	1,2485% 30% 1,2485% 53.883,83	1,2485% 30% 1,2485% 53.883,83	0,8323% 20% 0,8323% 35.922,55									
	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 70.877,36	1,6422% 1,6422%													
	18	SERVIÇOS FINAIS 30.120,27	0,6979% 0,6979%												0,6979% 100% 0,6979% 30.120,27	
<b>% Simples</b>				<b>20,6665%</b>	<b>17,8155%</b>	<b>11,8276%</b>	<b>7,1599%</b>	<b>1,661%</b>	<b>1,1142%</b>							
<b>% Acumulado</b>				<b>60,4218%</b>	<b>78,2374%</b>	<b>90,0649%</b>	<b>97,2248%</b>	<b>98,8858%</b>	<b>100%</b>							
<b>Total Simples</b>				<b>891.953,86</b>	<b>768.908,04</b>	<b>510.471,30</b>	<b>309.015,74</b>	<b>71.688,33</b>	<b>48.087,90</b>							
<b>Total Acumulado</b>				<b>2.607.773,25</b>	<b>3.376.681,29</b>	<b>3.887.152,59</b>	<b>4.196.168,33</b>	<b>4.267.856,66</b>	<b>4.315.944,56</b>							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
DIOGO FURTADO DE MOURA - SIAPE 2343166  
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI  
Em 14/09/2023 às 16:24

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/795909?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
DIEGO GIURI PALAORO - SIAPE 2182298  
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI  
Em 14/09/2023 às 17:17

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/796011?tipoArquivo=O>