

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan. Objeto da Planilha

- 1PROJETOS
- 2CONSTRUÇÃO

LEGENDA	
Célula - % Etapa P1 P2	Célula - Período P1 P3 P2 ----- V1 P1 - Percentual sobre o total do orçamento P2 - Percentual sobre o total da planilha P3 - Percentual sobre o total do orçamento V1 - Valor previsto para a execução

Fundação

Espírito-santense

de Tecnologia

FEST

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	PROJETOS EXECUTIVOS	0,6112% 100%	15% 0,0917% 15% 13.736,86	15% 0,0917% 15% 13.736,86	20% 0,1222% 20% 18.315,82	20% 0,1222% 20% 18.315,82	15% 0,0917% 15% 13.736,86	15% 0,0917% 15% 13.736,86
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3382% 0,3403%	0,2722% 0,2706% 80% 40.542,80	0,0681% 0,0676% 20% 10.135,70				
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,2699% 1,2777%						
	03	MOVIMENTO DE TERRA	1,7725% 1,7834%						
	04	ESTRUTURAS	21,5805% 21,7132%						
	05	PAREDES E PAINÉIS	5,308% 5,3406%						
	06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,673% 0,6771%						
	07	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,6638% 2,6802%						
	08	VIDROS	0,2459% 0,2474%						
	09	COBERTURA	3,3771% 3,3979%						
	10	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,099% 2,1119%						

Fundação

Esprito-santense

de Tecnologia

FEST

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	11	TETOS E FORROS	2,0176% 2,03%						
	12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	10,8237% 10,8902%						
	13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	3,8755% 3,8993%						
	14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2,1925% 2,206%						
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,9461% 10,0073%						
	16	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	3,9706% 3,995%						
	17	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,4898% 0,4928%						
	18	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,593% 0,5966%						
	19	INSTALAÇÕES DE GASES	5,3396% 5,3724%						
	20	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4,1226% 4,148%						
	21	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	0,9646% 0,9706%						

Fundação

Espírito-santense

de Tecnologia

FEST

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	22	APARELHOS ELÉTRICOS	4,59% 4,6182%						
	23	PINTURA	3,2424% 3,2623%						
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	0,5277% 0,5309%						
	25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1,0748% 1,0814%						
	26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,2904% 6,3291%						
	% Simples % Acumulado Total Simples Total Acumulado			0,3623% 0,3623% 54.279,66 54.279,66	0,1593% 0,5216% 23.872,56 78.152,22	0,1222% 0,6438% 18.315,82 96.468,04	0,1222% 0,7661% 18.315,82 114.783,86	0,0917% 0,8577% 13.736,86 128.520,72	0,0917% 0,9494% 13.736,86 142.257,58

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	PROJETOS EXECUTIVOS	0,6112% 100%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3382% 0,3403%						
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,2699% 1,2777%	0,1278% 10% 19.027,30	0,8944% 70% 133.191,07	0,2555% 20% 38.054,59			
	03	MOVIMENTO DE TERRA	1,7725% 1,7834%		0,1783% 10% 26.558,17	0,3567% 20% 53.116,34	0,3567% 20% 53.116,34	0,3567% 20% 53.116,34	0,3567% 20% 53.116,34
	04	ESTRUTURAS	21,5805% 21,7132%		2,1713% 10% 323.350,73	4,3426% 20% 646.701,47	4,3426% 20% 646.701,47	4,3426% 20% 646.701,47	4,3426% 20% 646.701,47
	05	PAREDES E PAINÉIS	5,308% 5,3406%				0,5341% 10% 79.532,03	0,5341% 10% 79.532,03	0,8011% 15% 119.298,04
	06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,673% 0,6771%						
	07	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,6638% 2,6802%						
	08	VIDROS	0,2459% 0,2474%						
	09	COBERTURA	3,3771% 3,3979%						
	10	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,099% 2,1119%				0,1056% 5% 15.725,46	0,2112% 10% 31.450,92	0,3168% 15% 47.176,37

Fundação

Esprito-santense

de Tecnologia

FEST

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapla	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	11	TETOS E FORROS	2,0176% 2,03%						
	12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	10,8237% 10,8902%						
	13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	3,8755% 3,8993%						
	14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2,1925% 2,206%			0,0662% 3%	0,1103% 5%	0,1765% 8%	0,1765% 8%
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,9461% 10,0073%			0,3002% 3%	0,5004% 5%	0,8006% 8%	0,8006% 8%
	16	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	3,9706% 3,995%						
	17	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,4898% 0,4928%						
	18	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,593% 0,5966%						
	19	INSTALAÇÕES DE GASES	5,3396% 5,3724%						
	20	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4,1226% 4,148%						
	21	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	0,9646% 0,9706%						

Fundação

Espírito-santense

de Tecnologia

FEST

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	22	APARELHOS ELÉTRICOS	4,59% 4,6182%						
	23	PINTURA	3,2424% 3,2623%						
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	0,5277% 0,5309%						
	25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1,0748% 1,0814%						
	26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,2904% 6,3291%	0,069% 0,0686% 1,09%	0,2253% 0,2239% 3,56%	0,3601% 0,3579% 5,69%	0,4013% 0,3988% 6,34%	0,4323% 0,4296% 6,83%	0,4576% 0,4548% 7,23%
			942.524,93	10.273,52	33.553,89	53.629,67	59.756,08	64.374,45	68.144,55
% Simples									
% Acumulado			0,1956%	3,4482%	5,6467%	6,3121%	6,812%	7,2075%	
Total Simples			1,145%	4,5931%	10,2398%	16,5519%	23,3639%	30,5714%	
Total Acumulado			29.300,82	516.653,86	846.065,85	945.771,01	1.020.678,62	1.079.940,18	
			171.558,40	688.212,26	1.534.278,11	2.480.049,12	3.500.727,74	4.580.667,92	

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	PROJETOS EXECUTIVOS	0,6112% 100%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3382% 0,3403%						
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,2699% 1,2777%						
	03	MOVIMENTO DE TERRA	1,7725% 1,7834%	0,1783% 10% 26.558,19					
	04	ESTRUTURAS	21,5805% 21,7132%	2,1713% 10% 323.350,72					
	05	PAREDES E PAINÉIS	5,308% 5,3406%	1,0681% 20% 159.064,05	1,0681% 20% 159.064,05	0,8011% 15% 119.298,04	0,5341% 10% 79.532,01		
	06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,673% 0,6771%		0,0677% 10% 10.083,55	0,1354% 20% 20.167,10	0,1354% 20% 20.167,10	0,1354% 20% 20.167,10	0,1354% 20% 20.167,10
	07	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,6638% 2,6802%		0,268% 10% 39.913,53	0,536% 20% 79.827,06	0,536% 20% 79.827,06	0,536% 20% 79.827,06	0,536% 20% 79.827,06
	08	VIDROS	0,2459% 0,2474%						0,0495% 20% 7.369,39
	09	COBERTURA	3,3771% 3,3979%	0,6796% 20% 101.202,11	1,0194% 30% 151.803,16	1,0194% 30% 151.803,16	0,6796% 20% 101.202,10		
	10	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,099% 2,1119%	0,4224% 20% 62.901,83	0,4224% 20% 62.901,83	0,3168% 15% 47.176,37	0,2112% 10% 31.450,92	0,1056% 5% 15.725,45	

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	11	TETOS E FORROS	2,0176% 2,03%			0,203% 0,2018% 10%	0,3045% 0,3026% 15%	0,5075% 0,5044% 25%	0,5075% 0,5044% 25%
				302.312,08		30.231,21	45.346,81	75.578,02	75.578,02
	12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	10,8237% 10,8902%	0,5445% 0,5412% 5%	1,089% 1,0824% 10%	1,089% 1,0824% 10%	2,178% 2,1647% 20%	2,178% 2,1647% 20%	1,089% 1,0824% 10%
				1.621.766,39	162.176,64	162.176,64	324.353,28	324.353,28	162.176,64
	13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	3,8755% 3,8993%				0,3899% 0,3875% 10%	0,5849% 0,5813% 15%	0,9748% 0,9689% 25%
				580.679,88			58.067,99	87.101,98	145.169,97
	14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2,1925% 2,206%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1765% 0,1754% 8%
				328.520,23	26.281,62	26.281,62	26.281,62	26.281,62	26.281,62
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,9461% 10,0073%	0,8006% 0,7957% 8%	0,8006% 0,7957% 8%	0,8006% 0,7957% 8%	0,8006% 0,7957% 8%	0,8006% 0,7957% 8%	0,8006% 0,7957% 8%
				1.490.272,32	119.221,79	119.221,79	119.221,79	119.221,79	119.221,79
	16	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	3,9706% 3,995%			0,3995% 0,3971% 10%	0,5993% 0,5956% 15%	0,9988% 0,9926% 25%	0,9988% 0,9926% 25%
				594.934,40		59.493,44	89.240,16	148.733,60	148.733,60
	17	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,4898% 0,4928%						
				73.394,66					
	18	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,593% 0,5966%				0,0597% 0,0593% 10%	0,0895% 0,0889% 15%	0,1491% 0,1482% 25%
				88.844,95			8.884,50	13.326,74	22.211,24
	19	INSTALAÇÕES DE GASES	5,3396% 5,3724%					1,6117% 1,6019% 30%	2,149% 2,1358% 40%
				800.056,62				240.016,99	320.022,65
	20	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4,1226% 4,148%				0,4148% 0,4123% 10%	0,6222% 0,6184% 15%	1,037% 1,0307% 25%
				617.709,91			61.770,99	92.656,49	154.427,48
	21	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	0,9646% 0,9706%						
				144.536,87					

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etap	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	22	APARELHOS ELÉTRICOS	4,59% 4,6182%				0,2309% 5% 0,2295% 5% 34.387,19	0,6927% 15% 0,6885% 15% 103.161,56	0,6927% 15% 0,6885% 15% 103.161,56
	23	PINTURA	3,2424% 3,2623%					0,1631% 5% 0,1621% 5% 24.291,32	0,4894% 15% 0,4864% 15% 72.873,97
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	0,5277% 0,5309%						
	25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1,0748% 1,0814%						
	26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,2904% 6,3291%	0,4038% 6,38% 0,4013% 6,38% 60.133,09	0,3259% 5,15% 0,324% 5,15% 48.540,03	0,3627% 5,73% 0,3604% 5,73% 54.006,68	0,4835% 7,64% 0,4806% 7,64% 72.008,90	0,6184% 9,77% 0,6146% 9,77% 92.084,69	0,6582% 10,4% 0,6542% 10,4% 98.022,59
% Simples				6,4057%	5,2056%	5,8043%	7,6867%	9,7609%	10,3797%
% Acumulado				36,9771%	42,1828%	47,987%	55,6738%	65,4347%	75,8144%
Total Simples				959.801,72	779.986,20	869.683,11	1.151.742,42	1.462.527,69	1.555.244,68
Total Acumulado				5.540.469,64	6.320.455,84	7.190.138,95	8.341.881,37	9.804.409,06	11.359.653,74

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	01	PROJETOS EXECUTIVOS	0,6112% 100%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,3382% 0,3403%						
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,2699% 1,2777%						
	03	MOVIMENTO DE TERRA	1,7725% 1,7834%						
	04	ESTRUTURAS	21,5805% 21,7132%						
	05	PAREDES E PAINÉIS	5,308% 5,3406%						
	06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,673% 0,6771%	0,0677% 10% 0,0673% 10,083,54					
	07	ESQUADRIAS METÁLICAS	2,6638% 2,6802%	0,268% 10% 0,2664% 39,913,54					
	08	VIDROS	0,2459% 0,2474%	0,0742% 30% 0,0738% 11,054,09	0,0742% 30% 0,0738% 11,054,09	0,0495% 20% 0,0492% 7,369,40			
	09	COBERTURA	3,3771% 3,3979%						
	10	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,099% 2,1119%						

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST



Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
2	11	TETOS E FORROS	2,0176% 2,03%	0,3045% 0,3026% 15%	0,203% 0,2018% 10%				
				45.346,81 30.231,21	30.231,21				
	12	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	10,8237% 10,8902%	1,089% 1,0824% 10%	1,089% 1,0824% 10%	0,5445% 0,5412% 5%			
				162.176,64 162.176,64	162.176,64	81.088,31			
	13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	3,8755% 3,8993%	0,9748% 0,9689% 25%	0,5849% 0,5813% 15%	0,3899% 0,3875% 10%			
				145.169,97	87.101,98	58.067,99			
	14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	2,1925% 2,206%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1765% 0,1754% 8%	0,1544% 0,1535% 7%	0,1103% 0,1096% 5%		
				26.281,62	26.281,62	22.996,42	16.425,99		
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,9461% 10,0073%	0,8006% 0,7957% 8%	0,8006% 0,7957% 8%	0,7005% 0,6962% 7%	0,5004% 0,4973% 5%		
				119.221,79	119.221,79	104.319,06	74.513,57		
	16	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA	3,9706% 3,995%	0,5993% 0,5956% 15%	0,3995% 0,3971% 10%				
				89.240,16	59.493,44				
	17	INSTALAÇÕES DE SPDA	0,4898% 0,4928%	0,1479% 0,147% 30%	0,1971% 0,1959% 40%	0,1479% 0,147% 30%			
				22.018,40	29.357,86	22.018,40			
	18	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	0,593% 0,5966%	0,1491% 0,1482% 25%	0,0895% 0,0889% 15%	0,0597% 0,0593% 10%			
				22.211,24	13.326,74	8.884,49			
	19	INSTALAÇÕES DE GASES	5,3396% 5,3724%	1,6117% 1,6019% 30%					
				240.016,98					
	20	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	4,1226% 4,148%	1,037% 1,0307% 25%	0,6222% 0,6184% 15%	0,4148% 0,4123% 10%			
				154.427,48	92.656,49	61.770,98			
	21	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	0,9646% 0,9706%	0,1941% 0,1929% 20%	0,1941% 0,1929% 20%	0,1941% 0,1929% 20%	0,1941% 0,1929% 20%	0,1941% 0,1929% 20%	
				28.907,37	28.907,37	28.907,37	28.907,37	28.907,39	

Fundação

Espírito-santense

de Tecnologia

FEST

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

Cronograma Físico-Financeiro (Análítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1569501 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DIDÁTICO MULTIDISCIPLINAR DO EIXO 1 - CEUNES - SÃO MATEUS (NÃO DESONERADO)

Órgão Gerente: CENTRO TECNOLÓGICO

Órgão Cliente: UFES/CT

Data Base: Janeiro/2025

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
2	22	APARELHOS ELÉTRICOS	4,59% 4,6182%	0,6927% 0,6885% 15%	0,6927% 0,6885% 15%	0,6927% 0,6885% 15%	0,6927% 0,6885% 15%	0,2309% 0,2295% 5%	
				103.161,56 103.161,56	103.161,56 103.161,56	103.161,56 103.161,56	103.161,56 103.161,56	34.387,19	
	23	PINTURA	3,2424% 3,2623%	0,3262% 0,3242% 10%	0,6525% 0,6485% 20%	0,6525% 0,6485% 20%	0,6525% 0,6485% 20%	0,2284% 0,227% 7%	0,0979% 0,0973% 3%
				48.582,65	97.165,29	97.165,29	97.165,29	34.007,85	14.574,80
	24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	0,5277% 0,5309%					0,4247% 0,4221% 80%	0,1062% 0,1055% 20%
								63.249,56	15.812,39
	25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	1,0748% 1,0814%			0,2703% 0,2687% 25%	0,2703% 0,2687% 25%	0,2703% 0,2687% 25%	0,2703% 0,2687% 25%
						40.259,01	40.259,01	40.259,01	40.259,02
	26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,2904% 6,3291%	0,5734% 0,5699% 9,06%	0,3861% 0,3837% 6,1%	0,2861% 0,2843% 4,52%	0,162% 0,161% 2,56%	0,0918% 0,0912% 1,45%	0,0316% 0,0315% 0,5%
				85.392,76	57.494,02	42.602,13	24.128,64	13.666,61	4.712,63
% Simples				9,0313%	6,1243%	4,5291%	2,5666%	1,4314%	0,5029%
% Acumulado				84,8457%	90,97%	95,4991%	98,0656%	99,4971%	100%
Total Simples				1.353.206,60	917.630,10	678.610,41	384.561,43	214.477,61	75.358,84
Total Acumulado				12.712.860,34	13.630.490,44	14.309.100,85	14.693.662,28	14.908.139,89	14.983.498,73