

**Orçamento:** 991201 - PRÉDIO DO REUNI - REFORMA PARA ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**Orgão Gerente:** PREFEITURA UNIVERSITÁRIA**Órgão Cliente:** UFES/PU**Data Base:** Agosto/2020**Plan. Objeto da Planilha**

1 PRÉDIO DO REUNI - REFORMA PARA ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

## LEGENDA

## Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

## Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

-----

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução

**Orçamento:** 991201 - PRÉDIO DO REUNI - REFORMA PARA ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**Órgão Gerente:** PREFEITURA UNIVERSITÁRIA**Órgão Cliente:** UFES/PU**Data Base:** Agosto/2020

| Plan. | Etapa | Descrição das Etapas                         | % Etapa<br>(T. Orc./T. Plan.) | Período: 1<br>30 dias                | Período: 2<br>60 dias               | Período: 3<br>90 dias                | Período: 4<br>120 dias              | Período: 5<br>150 dias              | Período: 6<br>180 dias              |
|-------|-------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 01    | SERVIÇOS PRELIMINARES<br>23.256,42           | 5,6871%<br>5,6871%            | 4,5496% 4,5496%<br><b>80%</b> .....  | 1,1374% 1,1374%<br><b>20%</b> ..... | 18.605,14<br>4.651,28                |                                     |                                     |                                     |
|       | 02    | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS<br>25.935,73 | 6,3423%<br>6,3423%            | 6,3423% 6,3423%<br><b>100%</b> ..... | 25.935,73                           |                                      |                                     |                                     |                                     |
|       | 03    | ESTRUTURAS<br>2.534,23                       | 0,6197%<br>0,6197%            |                                      | 0,2479% 0,2479%<br><b>40%</b> ..... | 0,3718% 0,3718%<br><b>60%</b> .....  | 1.013,69<br>1.520,54                |                                     |                                     |
|       | 04    | ESQUADRIAS DE MADEIRA<br>14.839,58           | 3,6288%<br>3,6288%            |                                      | 1,0886% 1,0886%<br><b>30%</b> ..... | 1,4515% 1,4515%<br><b>40%</b> .....  | 1,0887% 1,0887%<br><b>30%</b> ..... | 4.451,88                            |                                     |
|       | 05    | ESQUADRIAS METÁLICAS<br>3.727,85             | 0,9116%<br>0,9116%            |                                      | 0,2735% 0,2735%<br><b>30%</b> ..... | 0,2735% 0,2735%<br><b>30%</b> .....  | 0,3646% 0,3646%<br><b>40%</b> ..... | 1.491,13                            |                                     |
|       | 06    | COBERTURA<br>36.752,49                       | 8,9874%<br>8,9874%            |                                      |                                     | 1,7975% 1,7975%<br><b>20%</b> .....  | 3,5949% 3,5949%<br><b>40%</b> ..... | 1,7975% 1,7975%<br><b>20%</b> ..... | 1,7975% 1,7975%<br><b>20%</b> ..... |
|       | 07    | REVESTIMENTO DE PAREDE<br>12.532,99          | 3,0648%<br>3,0648%            |                                      |                                     | 3,0648% 3,0648%<br><b>100%</b> ..... | 12.532,99                           |                                     |                                     |
|       | 08    | PAREDES E PAINÉIS<br>32.530,66               | 7,955%<br>7,955%              |                                      |                                     | 2,7842% 2,7842%<br><b>35%</b> .....  | 2,7842% 2,7842%<br><b>35%</b> ..... | 2,3865% 2,3865%<br><b>30%</b> ..... | 9.759,20                            |
|       | 09    | PINTURA<br>64.825,49                         | 15,8522%<br>15,8522%          |                                      |                                     | 1,5852% 1,5852%<br><b>10%</b> .....  | 4,7557% 4,7557%<br><b>30%</b> ..... | 6,3409% 6,3409%<br><b>40%</b> ..... | 3,1704% 3,1704%<br><b>20%</b> ..... |
|       | 10    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS<br>220,65       | 0,054%<br>0,054%              |                                      |                                     | 0,054% 0,054%<br><b>100%</b> .....   | 220,65                              |                                     |                                     |
|       | 11    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS<br>12.736,91           | 3,1146%<br>3,1146%            |                                      | 0,3115% 0,3115%<br><b>10%</b> ..... | 0,6229% 0,6229%<br><b>20%</b> .....  | 0,9344% 0,9344%<br><b>30%</b> ..... | 0,6229% 0,6229%<br><b>20%</b> ..... | 0,6229% 0,6229%<br><b>20%</b> ..... |

**Orçamento:** 991201 - PRÉDIO DO REUNI - REFORMA PARA ADAPTAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**Orgão Gerente:** PREFEITURA UNIVERSITÁRIA**Órgão Cliente:** UFES/PU**Data Base:** Agosto/2020

| Plan.                  | Etapa | Descrição das Etapas                                   | % Etapa<br>(T. Orc./T. Plan.) | Período: 1<br>30 dias                            | Período: 2<br>60 dias                            | Período: 3<br>90 dias                            | Período: 4<br>120 dias                           | Período: 5<br>150 dias                           | Período: 6<br>180 dias                           |   |
|------------------------|-------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| 1                      | 12    | CLIMATIZAÇÃO<br>8.801,89                               | 2,1524%<br>2,1524%            |  |  | 0,5381% 0,5381%<br><b>25%</b> .....<br>2.200,47  | 0,5381% 0,5381%<br><b>25%</b> .....<br>2.200,47  | 0,6457% 0,6457%<br><b>30%</b> .....<br>2.640,57  | 0,4305% 0,4305%<br><b>20%</b> .....<br>1.760,38  |   |
|                        | 13    | PISOS<br>5.583,51                                      | 1,3654%<br>1,3654%            |  |  |  | 0,6827% 0,6827%<br><b>50%</b> .....<br>2.791,76  | 0,6827% 0,6827%<br><b>50%</b> .....<br>2.791,75  |  |   |
|                        | 14    | REDE DE GÁS<br>6.343,16                                | 1,5511%<br>1,5511%            |  | 0,6205% 0,6205%<br><b>40%</b> .....<br>2.537,26  | 0,9307% 0,9307%<br><b>60%</b> .....<br>3.805,90  |  |  |  |   |
|                        | 15    | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO<br>8.549,61 | 2,0907%<br>2,0907%            |  |  |  | 1,0454% 1,0454%<br><b>50%</b> .....<br>4.274,81  | 1,0453% 1,0453%<br><b>50%</b> .....<br>4.274,80  |  |   |
|                        | 16    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES<br>122.817,64                  | 30,0335%<br>30,0335%          | 3,0033% 3,0033%<br><b>10%</b> .....<br>12.281,76 | 6,0067% 6,0067%<br><b>20%</b> .....<br>24.563,53 | 6,0067% 6,0067%<br><b>20%</b> .....<br>24.563,53 | 6,0067% 6,0067%<br><b>20%</b> .....<br>24.563,53 | 6,0067% 6,0067%<br><b>20%</b> .....<br>24.563,53 | 6,0067% 6,0067%<br><b>20%</b> .....<br>24.563,53 | 3,0033% 3,0033%<br><b>10%</b> .....<br>12.281,76  |
|                        | 17    | LOUÇAS E METAIS<br>472,14                              | 0,1155%<br>0,1155%            |  |  | 0,1155% 0,1155%<br><b>100%</b> .....<br>472,14   |  |  |  |   |
|                        | 18    | LIMPEZA FINAL DA OBRA<br>26.474,79                     | 6,4741%<br>6,4741%            |  |  |  |  |  |  | 6,4741% 6,4741%<br><b>100%</b> .....<br>26.474,79 |
| <b>% Simples</b>       |       |  |                               | <b>13,8952%</b>                                  | <b>9,686%</b>                                    | <b>19,5964%</b>                                  | <b>21,7954%</b>                                  | <b>19,5282%</b>                                  | <b>15,4987%</b>                                  |   |
| <b>% Acumulado</b>     |       |  |                               | <b>13,8952%</b>                                  | <b>23,5813%</b>                                  | <b>43,1777%</b>                                  | <b>64,973%</b>                                   | <b>84,5013%</b>                                  | <b>100%</b>                                      |   |
| <b>Total Simples</b>   |       |  |                               | <b>56.822,63</b>                                 | <b>39.609,68</b>                                 | <b>80.136,57</b>                                 | <b>89.129,03</b>                                 | <b>79.857,93</b>                                 | <b>63.379,90</b>                                 |   |
| <b>Total Acumulado</b> |       |  |                               | <b>56.822,63</b>                                 | <b>96.432,31</b>                                 | <b>176.568,88</b>                                | <b>265.697,91</b>                                | <b>345.555,84</b>                                | <b>408.935,74</b>                                |   |