

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023**Plan. Objeto da Planilha**

1 FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

V1

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1	Período: 2	Período: 3	Período: 4	Período: 5	Período: 6
				04/12/2023-02/01/2024	03/01/2024-01/02/2024	02/02/2024-02/03/2024	03/03/2024-01/04/2024	02/04/2024-01/05/2024	02/05/2024-31/05/2024
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 359.352,24	8,7694% 8,7694%	2,6308% 2,6308% 30%	1,7539% 1,7539% 20%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%
				107,805,67	71.870,45	17,967,61	17,967,61	17,967,61	17,967,61
	02	COBERTURA 327.398,57	7,9896% 7,9896%			1,5979% 1,5979% 20%	3,1958% 3,1958% 40%	3,1958% 3,1958% 40%	
						65,479,71	130,959,43	130,959,43	
	03	ESQUADRIAS 47.785,86	1,1661% 1,1661%			0,5831% 0,5831% 50%	0,5831% 0,5831% 50%		
						23,892,93	23,892,93		
	04	VIDROS 11.430,60	0,2789% 0,2789%					0,2789% 0,2789% 100%	
								11,430,60	
	05	BANHEIRO PNE 6.416,57	0,1566% 0,1566%		0,1566% 0,1566% 100%				
					6,416,57				
	06	PISOS 273.337,08	6,6703% 6,6703%		2,6681% 2,6681% 40%	4,0022% 4,0022% 60%			
				109,334,83	164,002,25				
07	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 5.386,14	0,1314% 0,1314%					0,1314% 0,1314% 100%		
							5,386,14		
08	SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 108.836,94	2,656% 2,656%						0,7968% 0,7968% 30%	
								32,651,08	
09	FORROS 96.464,45	2,354% 2,354%							
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO 76.551,29	1,8681% 1,8681%							
11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 377.754,16	9,2184% 9,2184%						1,8437% 1,8437% 20%	
								75,550,83	

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1	Período: 2	Período: 3	Período: 4	Período: 5	Período: 6
				04/12/2023-02/01/2024	03/01/2024-01/02/2024	02/02/2024-02/03/2024	03/03/2024-01/04/2024	02/04/2024-01/05/2024	02/05/2024-31/05/2024
1	12	PAREDES 786.706,67	19,1982% 19,1982%					5,7595% 5,7595% 30% 236.012,00	7,6793% 7,6793% 40% 314.682,67
	13	MOBILIÁRIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 76.888,34	1,8763% 1,8763%						
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 627.440,65	15,3116% 15,3116%						1,5312% 1,5312% 10% 62.744,07
	15	CENOTECNIA 635.458,91	15,5072% 15,5072%						
	16	ILUMINAÇÃO CÊNICA 179.612,76	4,3831% 4,3831%						
	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 70.877,36	1,7296% 1,7296%			0,8648% 0,8648% 50% 35.438,68	0,8648% 0,8648% 50% 35.438,68		
	18	SERVIÇOS FINAIS 30.120,27	0,735% 0,735%						
% Simples				2,6308%	4,5786%	7,4865%	5,2136%	9,6727%	12,2894%
% Acumulado				2,6308%	7,2094%	14,6958%	19,9095%	29,5822%	41,8715%
Total Simples				107.805,67	187.621,85	306.781,18	213.644,79	396.369,64	503.596,26
Total Acumulado				107.805,67	295.427,52	602.208,70	815.853,49	1.212.223,13	1.715.819,39

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7		Período: 8		Período: 9		Período: 10		Período: 11		Período: 12	
				01/06/2024-30/06/2024	01/07/2024-30/07/2024	31/07/2024-29/08/2024	30/08/2024-28/09/2024	29/09/2024-28/10/2024	29/10/2024-27/11/2024						
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 359.352,24	8,7694% 8,7694%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%	0,4385% 0,4385% 5%
	02	COBERTURA 327.398,57	7,9896% 7,9896%												
	03	ESQUADRIAS 47.785,86	1,1661% 1,1661%												
	04	VIDROS 11.430,60	0,2789% 0,2789%												
	05	BANHEIRO PNE 6.416,57	0,1566% 0,1566%												
	06	PISOS 273.337,08	6,6703% 6,6703%												
	07	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 5.386,14	0,1314% 0,1314%												
	08	SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 108.836,94	2,656% 2,656%	0,9296% 0,9296% 35%	0,9296% 0,9296% 35%										
	09	FORROS 96.464,45	2,354% 2,354%	0,7062% 0,7062% 30%	0,9416% 0,9416% 40%	0,7062% 0,7062% 30%									
	10	CABEAMENTO ESTRUTURADO 76.551,29	1,8681% 1,8681%			0,3736% 0,3736% 20%	0,934% 0,934% 50%	0,5604% 0,5604% 30%							
	11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 377.754,16	9,2184% 9,2184%	2,7655% 2,7655% 30%	2,7655% 2,7655% 30%	1,8437% 1,8437% 20%									

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7	Período: 8	Período: 9	Período: 10	Período: 11	Período: 12	
				01/06/2024-30/06/2024	01/07/2024-30/07/2024	31/07/2024-29/08/2024	30/08/2024-28/09/2024	29/09/2024-28/10/2024	29/10/2024-27/11/2024	
1	12	PAREDES 786.706,67	19,1982% 19,1982%	5,7595% 5,7595% 30% 236.012,00						
	13	MOBILIÁRIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 76.888,34	1,8763% 1,8763%				1,1258% 1,1258% 60% 46.133,00	0,7505% 0,7505% 40% 30.755,34		
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 627.440,65	15,3116% 15,3116%	6,1246% 6,1246% 40% 250.976,26	6,1246% 6,1246% 40% 250.976,26	1,5312% 1,5312% 10% 62.744,06				
	15	CENOTECNIA 635.458,91	15,5072% 15,5072%	3,1014% 3,1014% 20% 127.091,78	4,6522% 4,6522% 30% 190.637,67	4,6522% 4,6522% 30% 190.637,67	3,1014% 3,1014% 20% 127.091,79			
	16	ILUMINAÇÃO CÊNICA 179.612,76	4,3831% 4,3831%	0,8766% 0,8766% 20% 35.922,55	1,3149% 1,3149% 30% 53.883,83	1,3149% 1,3149% 30% 53.883,83	0,8766% 0,8766% 20% 35.922,55			
	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 70.877,36	1,7296% 1,7296%							
	18	SERVIÇOS FINAIS 30.120,27	0,735% 0,735%							0,735% 0,735% 100% 30.120,27
% Simples				20,702%	17,1669%	10,8603%	6,4764%	1,7494%	1,1735%	
% Acumulado				62,5735%	79,7404%	90,6007%	97,0771%	98,8265%	100%	
Total Simples				848.328,72	703.470,33	445.033,59	265.390,60	71.688,33	48.087,90	
Total Acumulado				2.564.148,11	3.267.618,44	3.712.652,03	3.978.042,63	4.049.730,96	4.097.818,86	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIOGO FURTADO DE MOURA - SIAPE 2343166
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI
Em 16/08/2023 às 11:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/770963?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIEGO GIURI PALAORO - SIAPE 2182298
Divisão de Manutenção de Edificações e Infraestrutura Urbana - DMEIU/DMEE/SI
Em 16/08/2023 às 11:23

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/770968?tipoArquivo=O>