

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURAUNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)****Obs.:** VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**Orçamento:** 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023**Plan. Objeto da Planilha**

1 FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P3

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1		Período: 2		Período: 3		Período: 4		Período: 5		Período: 6		
				04/12/2023-02/01/2024	2,9041% 2,9041%	03/01/2024-01/02/2024	1,9361% 1,9361%	02/02/2024-02/03/2024	0,484% 0,484%	03/03/2024-01/04/2024	0,484% 0,484%	02/04/2024-01/05/2024	0,484% 0,484%	02/05/2024-31/05/2024	0,484% 0,484%	
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 431.895,84	9,6805% 9,6805%	30% 129.568,75	20% 86.379,17	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	5% 21.594,79	
	02	COBERTURA 327.398,57	7,3383% 7,3383%			1,4677% 1,4677% 20% 65.479,71	2,9353% 2,9353% 40% 130.959,43	2,9353% 2,9353% 40% 130.959,43								
	03	ESQUADRIAS 47.785,86	1,0711% 1,0711%			0,5355% 0,5355% 50% 23.892,93	0,5355% 0,5355% 50% 23.892,93									
	04	VIDROS 11.430,60	0,2562% 0,2562%							0,2562% 0,2562% 100% 11.430,60						
	05	BANHEIRO PNE 6.416,57	0,1438% 0,1438%		0,1438% 0,1438% 100% 6.416,57											
	06	PISOS 273.337,08	6,1266% 6,1266%		2,4506% 2,4506% 40% 109.334,83	3,6759% 3,6759% 60% 164.002,25										
	07	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 5.386,14	0,1207% 0,1207%					0,1207% 0,1207% 100% 5.386,14								
	08	SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 108.836,94	2,4395% 2,4395%											0,7318% 0,7318% 30% 32.651,08		
	09	FORROS 96.464,45	2,1622% 2,1622%													
	10	CABEAMENTO ESTRUTURADO 87.784,70	1,9676% 1,9676%													
	11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 377.754,16	8,467% 8,467%											1,6934% 1,6934% 20% 75.550,83		


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1	Período: 2	Período: 3	Período: 4	Período: 5	Período: 6
				04/12/2023-02/01/2024	03/01/2024-01/02/2024	02/02/2024-02/03/2024	03/03/2024-01/04/2024	02/04/2024-01/05/2024	02/05/2024-31/05/2024
1	12	PAREDES 786.706,67	17,6332% 17,6332%					5,29% 5,29% 30% 236.012,00	7,0533% 7,0533% 40% 314.682,67
	13	MOBILIÁRIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 76.888,34	1,7234% 1,7234%						
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 677.392,40	15,1831% 15,1831%						1,5183% 1,5183% 10% 67.739,24
	15	CENOTECNIA 853.584,61	19,1322% 19,1322%						
	16	ILUMINAÇÃO CÊNICA 179.612,76	4,0258% 4,0258%						
	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 82.707,62	1,8538% 1,8538%			0,9269% 0,9269% 50% 41.353,81	0,9269% 0,9269% 50% 41.353,81		
	18	SERVIÇOS FINAIS 30.120,27	0,6751% 0,6751%						
% Simples				2,9041%	4,5305%	7,0901%	5,0025%	8,9655%	11,4809%
% Acumulado				2,9041%	7,4347%	14,5248%	19,5273%	28,4928%	39,9736%
Total Simples				129.568,75	202.130,57	316.323,49	223.187,10	399.996,82	512.218,61
Total Acumulado				129.568,75	331.699,32	648.022,81	871.209,91	1.271.206,73	1.783.425,34

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7		Período: 8		Período: 9		Período: 10		Período: 11		Período: 12		
				01/06/2024-30/06/2024		01/07/2024-30/07/2024		31/07/2024-29/08/2024		30/08/2024-28/09/2024		29/09/2024-28/10/2024		29/10/2024-27/11/2024		
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,6805% 9,6805%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	0,484% 5%	
		431.895,84		21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,79	21.594,81	21.594,81	
	02	COBERTURA	7,3383% 7,3383%													
		327.398,57														
	03	ESQUADRIAS	1,0711% 1,0711%													
		47.785,86														
	04	VIDROS	0,2562% 0,2562%													
		11.430,60														
	05	BANHEIRO PNE	0,1438% 0,1438%													
		6.416,57														
	06	PISOS	6,1266% 6,1266%													
	273.337,08															
07	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	0,1207% 0,1207%														
	5.386,14															
08	SISTEMA DE HIDRANTES E SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO	2,4395% 2,4395%	0,8538% 35%	0,8538% 35%	0,8538% 35%	0,8538% 35%										
	108.836,94		38.092,93	38.092,93	38.092,93	38.092,93										
09	FORROS	2,1622% 2,1622%	0,6486% 30%	0,6486% 30%	0,8649% 40%	0,8649% 40%	0,6486% 30%									
	96.464,45		28.939,34	28.939,34	38.585,78	38.585,78	28.939,33									
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,9676% 1,9676%					0,3935% 20%	0,3935% 20%	0,9838% 50%	0,9838% 50%	0,5903% 30%	0,5903% 30%				
	87.784,70						17.556,94	17.556,94	43.892,35	43.892,35	26.335,41	26.335,41				
11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	8,467% 8,467%	2,5401% 30%	2,5401% 30%	2,5401% 30%	2,5401% 30%	1,6934% 20%	1,6934% 20%								
	377.754,16		113.326,25	113.326,25	113.326,25	113.326,25	75.550,83	75.550,83								

Orçamento: 1312201 - FINALIZAÇÃO DO TEATRO DO CENTRO DE ARTES**Orgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2023

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7		Período: 8		Período: 9		Período: 10		Período: 11		Período: 12	
				01/06/2024-30/06/2024		01/07/2024-30/07/2024		31/07/2024-29/08/2024		30/08/2024-28/09/2024		29/09/2024-28/10/2024		29/10/2024-27/11/2024	
1	12	PAREDES 786.706,67	17,6332% 17,6332%	5,29% 30%	5,29% 236.012,00										
	13	MOBILIÁRIO, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 76.888,34	1,7234% 1,7234%						1,034% 60%	1,034% 46.133,00	0,6893% 40%	0,6893% 30.755,34			
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 677.392,40	15,1831% 15,1831%	6,0732% 40%	6,0732% 270.956,96	6,0732% 40%	6,0732% 270.956,96	1,5183% 10%	1,5183% 67.739,24						
	15	CENOTECNIA 853.584,61	19,1322% 19,1322%	3,8264% 20%	3,8264% 170.716,92	5,7397% 30%	5,7397% 256.075,38	5,7397% 30%	5,7397% 256.075,38	3,8264% 20%	3,8264% 170.716,93				
	16	ILUMINAÇÃO CÊNICA 179.612,76	4,0258% 4,0258%	0,8052% 20%	0,8052% 35.922,55	1,2078% 30%	1,2078% 53.883,83	1,2078% 30%	1,2078% 53.883,83	0,8052% 20%	0,8052% 35.922,55				
	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 82.707,62	1,8538% 1,8538%												
	18	SERVIÇOS FINAIS 30.120,27	0,6751% 0,6751%											0,6751% 100%	0,6751% 30.120,27
% Simples				20,5214%	17,7634%	11,6853%	7,1335%	1,7637%	1,1591%						
% Acumulado				60,495%	78,2584%	89,9437%	97,0772%	98,8409%	100%						
Total Simples				915.561,74	792.515,92	521.340,34	318.259,62	78.685,54	51.715,08						
Total Acumulado				2.698.987,08	3.491.503,00	4.012.843,34	4.331.102,96	4.409.788,50	4.461.503,58						



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIOGO FURTADO DE MOURA - SIAPE 2343166
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI
Em 20/10/2023 às 10:49

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/821398?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIEGO GIURI PALAORO - SIAPE 2182298
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI
Em 20/10/2023 às 10:51

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/821403?tipoArquivo=O>