



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan. Objeto da Planilha

- 1 BLOCO 1
- 2 BLOCO 2

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1
P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	-----
	V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha
P2 - Percentual sobre o total do orçamento
P3 - Percentual previsto para a execução
V1 - Valor previsto para a execução


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 375.011,70	2,3334% 2,9792%			1,0055% 0,7875% 33,75% 126.566,45			1,5075% 1,1807% 50,6% 189.755,92
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.243.116,46	7,7351% 9,8757%						
	03	INFRAESTRUTURA 451.601,02	2,81% 3,5876%						
	04	SUPERESTRUTURA 1.765.572,30	10,986% 14,0262%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.778.197,81	11,0645% 14,1265%						
	06	ESQUADRIAS 785.601,53	4,8883% 6,241%						
	07	COBERTURA 310.063,10	1,9293% 2,4632%						
	08	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 38.283,66	0,2382% 0,3041%						
	09	REVESTIMENTO INTERNO 434.700,58	2,7048% 3,4534%						
	10	REVESTIMENTO EXTERNO 467.350,83	2,908% 3,7128%						
	11	FORRO 329.302,24	2,049% 2,6161%						



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	12	PINTURA 322.970,82	2,0096% 2,5658%						
	13	PAVIMENTAÇÃO 492.749,35	3,066% 3,9145%						
	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 333.224,78	2,0734% 2,6472%						
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.076.608,45	12,9213% 16,4972%						
	16	CLIMATIZAÇÃO 500.783,74	3,116% 3,9784%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 119.327,00	0,7425% 0,948%						
	18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 57.182,55	0,3558% 0,4543%						
	19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 256.614,31	1,5967% 2,0386%						
	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 63.485,48	0,395% 0,5043%						
	21	ALARME 8.708,62	0,0542% 0,0692%						
	22	ÁREA EXTERNA 47.740,24	0,2971% 0,3793%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
1	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 329.470,50	2,0501% 2,6174%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 22.339,10	0,139% 0,6413%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.548,60	0,2088% 0,9631%						
	03	INFRAESTRUTURA 179.165,89	1,1148% 5,1433%						
	04	SUPERESTRUTURA 563.123,60	3,5039% 16,1655%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 267.792,24	1,6663% 7,6875%						
	06	ESQUADRIAS 282.428,49	1,7574% 8,1076%						
	07	COBERTURA 143.615,37	0,8936% 4,1227%						
	08	REVESTIMENTO INTERNO 162.410,56	1,0106% 4,6623%						
	09	REVESTIMENTO EXTERNO 76.572,69	0,4765% 2,1982%						
	10	FORRO 112.697,53	0,7012% 3,2352%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias	Período: 5 150 dias	Período: 6 180 dias
2	11	PINTURA 110.383,45	0,6868% 3,1688%						
	12	PAVIMENTAÇÃO 124.237,78	0,773% 3,5665%						
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 75.488,54	0,4697% 2,167%						
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 506.880,90	3,154% 14,551%						
	15	CLIMATIZAÇÃO 194.818,61	1,2122% 5,5926%						
	16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 13.815,04	0,086% 0,3966%						
	17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 55.715,17	0,3467% 1,5994%						
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 26.213,12	0,1631% 0,7525%						
	19	ALARME 2.406,55	0,015% 0,0691%						
	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 529.835,57	3,2968% 15,2099%						
% Simples				0%	0%	0,7875%	0%	0%	1,1807%
% Acumulado				0%	0%	0,7875%	0,7875%	0,7875%	1,9683%
Total Simples				0,00	0,00	126.566,45	0,00	0,00	189.755,92
Total Acumulado				0,00	0,00	126.566,45	126.566,45	126.566,45	316.322,37

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 375.011,70	2,3334% 2,9792%	0,4662% 0,3652% 15,65%					
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.243.116,46	7,7351% 9,8757%	7,2636% 5,6891% 73,55%	0,1136% 0,089% 1,15%	0,1136% 0,089% 1,15%	0,1136% 0,089% 1,15%	0,1136% 0,089% 1,15%	0,1136% 0,089% 1,15%
	03	INFRAESTRUTURA 451.601,02	2,81% 3,5876%		1,4099% 1,1043% 39,3%	1,6665% 1,3052% 46,45%	0,2547% 0,1995% 7,1%	0,2565% 0,2009% 7,15%	
	04	SUPERESTRUTURA 1.765.572,30	10,986% 14,0262%				1,5303% 1,1986% 10,91%	1,5303% 1,1986% 10,91%	1,5303% 1,1986% 10,91%
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.778.197,81	11,0645% 14,1265%						
	06	ESQUADRIAS 785.601,53	4,8883% 6,241%						
	07	COBERTURA 310.063,10	1,9293% 2,4632%						
	08	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 38.283,66	0,2382% 0,3041%						
	09	REVESTIMENTO INTERNO 434.700,58	2,7048% 3,4534%						
	10	REVESTIMENTO EXTERNO 467.350,83	2,908% 3,7128%						
	11	FORRO 329.302,24	2,049% 2,6161%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	12	PINTURA 322.970,82	2,0096% 2,5658%						
	13	PAVIMENTAÇÃO 492.749,35	3,066% 3,9145%						
	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 333.224,78	2,0734% 2,6472%						0,3971% 0,311% 15% 49.983,72
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.076.608,45	12,9213% 16,4972%						0,8249% 0,6461% 5% 103.830,42
	16	CLIMATIZAÇÃO 500.783,74	3,116% 3,9784%						0,1989% 0,1558% 5% 25.039,19
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 119.327,00	0,7425% 0,948%						
	18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 57.182,55	0,3558% 0,4543%						
	19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 256.614,31	1,5967% 2,0386%						
	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 63.485,48	0,395% 0,5043%			0,1513% 0,1185% 30% 19.045,64			
	21	ALARME 8.708,62	0,0542% 0,0692%						
22	ÁREA EXTERNA 47.740,24	0,2971% 0,3793%							



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
1	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 329.470,50	2,0501% 2,6174%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 22.339,10	0,139% 0,6413%	0,6413% 0,139% 100%					
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.548,60	0,2088% 0,9631%	0,9631% 0,2088% 100%					
	03	INFRAESTRUTURA 179.165,89	1,1148% 5,1433%		2,0223% 0,4384% 39,32%	2,3885% 0,5177% 46,44%	0,3662% 0,0794% 7,12%	0,3662% 0,0794% 7,12%	
	04	SUPERESTRUTURA 563.123,60	3,5039% 16,1655%				1,7637% 0,3823% 10,91%	1,7637% 0,3823% 10,91%	1,7637% 0,3823% 10,91%
	05	PAREDES E PAINÉIS 267.792,24	1,6663% 7,6875%						
	06	ESQUADRIAS 282.428,49	1,7574% 8,1076%						
	07	COBERTURA 143.615,37	0,8936% 4,1227%						
	08	REVESTIMENTO INTERNO 162.410,56	1,0106% 4,6623%						
	09	REVESTIMENTO EXTERNO 76.572,69	0,4765% 2,1982%						
	10	FORRO 112.697,53	0,7012% 3,2352%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 7 210 dias	Período: 8 240 dias	Período: 9 270 dias	Período: 10 300 dias	Período: 11 330 dias	Período: 12 360 dias
2	11	PINTURA 110.383,45	0,6868% 3,1688%						
	12	PAVIMENTAÇÃO 124.237,78	0,773% 3,5665%						
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 75.488,54	0,4697% 2,167%						0,3251% 0,0705% 15% 11.323,28
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 506.880,90	3,154% 14,551%						0,7275% 0,1577% 5% 25.344,05
	15	CLIMATIZAÇÃO 194.818,61	1,2122% 5,5926%						0,2796% 0,0606% 5% 9.740,93
	16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 13.815,04	0,086% 0,3966%						
	17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 55.715,17	0,3467% 1,5994%						
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 26.213,12	0,1631% 0,7525%			0,2257% 0,0489% 30% 7.863,94			
	19	ALARME 2.406,55	0,015% 0,0691%						
	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 529.835,57	3,2968% 15,2099%						
% Simples				6,4021%	1,6316%	2,0794%	1,9487%	1,9501%	3,0715%
% Acumulado				8,3703%	10,002%	12,0814%	14,03%	15,9801%	19,0516%
Total Simples				1.028.889,19	262.223,07	334.178,73	313.176,84	313.402,65	493.618,15
Total Acumulado				1.345.211,56	1.607.434,63	1.941.613,36	2.254.790,20	2.568.192,85	3.061.811,00

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 375.011,70	2,3334% 2,9792%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.243.116,46	7,7351% 9,8757%	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84					
	03	INFRAESTRUTURA 451.601,02	2,81% 3,5876%						
	04	SUPERESTRUTURA 1.765.572,30	10,986% 14,0262%	1,5303% 1,1986% 10,91% 192.623,94	1,5303% 1,1986% 10,91% 192.623,94	1,5934% 1,248% 11,36% 200.569,01	1,5934% 1,248% 11,36% 200.569,01	1,5934% 1,248% 11,36% 200.569,01	1,5948% 1,2491% 11,37% 200.745,57
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.778.197,81	11,0645% 14,1265%		2,3549% 1,8445% 16,67% 296.425,57				
	06	ESQUADRIAS 785.601,53	4,8883% 6,241%						0,6241% 0,4888% 10% 78.560,15
	07	COBERTURA 310.063,10	1,9293% 2,4632%					1,2316% 0,9647% 50% 155.031,55	0,739% 0,5788% 30% 93.018,93
	08	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 38.283,66	0,2382% 0,3041%						0,1217% 0,0953% 40% 15.313,46
	09	REVESTIMENTO INTERNO 434.700,58	2,7048% 3,4534%					0,3453% 0,2705% 10% 43.470,06	0,518% 0,4057% 15% 65.205,09
	10	REVESTIMENTO EXTERNO 467.350,83	2,908% 3,7128%						
	11	FORRO 329.302,24	2,049% 2,6161%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	12	PINTURA 322.970,82	2,0096% 2,5658%						
	13	PAVIMENTAÇÃO 492.749,35	3,066% 3,9145%						
	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 333.224,78	2,0734% 2,6472%	0,5294% 0,4147% 20% 66.644,96	0,7942% 0,622% 30% 99.967,43	0,5294% 0,4147% 20% 66.644,96	0,3971% 0,311% 15% 49.983,71		
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.076.608,45	12,9213% 16,4972%	2,4746% 1,9382% 15% 311.491,27	4,9492% 3,8764% 30% 622.982,54	4,1243% 3,2303% 25% 519.152,11	3,2994% 2,5843% 20% 415.321,69	0,8249% 0,6461% 5% 103.830,42	
	16	CLIMATIZAÇÃO 500.783,74	3,116% 3,9784%	0,3978% 0,3116% 10% 50.078,37	0,9946% 0,779% 25% 125.195,94	0,9946% 0,779% 25% 125.195,94	1,1935% 0,9348% 30% 150.235,12	0,1989% 0,1558% 5% 25.039,18	
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 119.327,00	0,7425% 0,948%	0,3792% 0,297% 40% 47.730,80	0,5688% 0,4455% 60% 71.596,20				
	18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 57.182,55	0,3558% 0,4543%						
	19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 256.614,31	1,5967% 2,0386%					1,0193% 0,7984% 50% 128.307,16	0,6116% 0,479% 30% 76.984,29
	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 63.485,48	0,395% 0,5043%						
	21	ALARME 8.708,62	0,0542% 0,0692%					0,0346% 0,0271% 50% 4.354,31	0,0346% 0,0271% 50% 4.354,31
22	ÁREA EXTERNA 47.740,24	0,2971% 0,3793%							

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
1	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 329.470,50	2,0501% 2,6174%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 22.339,10	0,139% 0,6413%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.548,60	0,2088% 0,9631%						
	03	INFRAESTRUTURA 179.165,89	1,1148% 5,1433%						
	04	SUPERESTRUTURA 563.123,60	3,5039% 16,1655%	1,7637% 0,3823% 10,91% 61.436,78	1,7637% 0,3823% 10,91% 61.436,78	1,8364% 0,398% 11,36% 63.970,84	1,8364% 0,398% 11,36% 63.970,84	1,8364% 0,398% 11,36% 63.970,84	1,838% 0,3984% 11,37% 64.027,18
	05	PAREDES E PAINÉIS 267.792,24	1,6663% 7,6875%		1,2815% 0,2778% 16,67% 44.640,97				
	06	ESQUADRIAS 282.428,49	1,7574% 8,1076%						0,8108% 0,1757% 10% 28.242,85
	07	COBERTURA 143.615,37	0,8936% 4,1227%					2,0614% 0,4468% 50% 71.807,69	1,2368% 0,2681% 30% 43.084,61
	08	REVESTIMENTO INTERNO 162.410,56	1,0106% 4,6623%					0,4662% 0,1011% 10% 16.241,06	0,6993% 0,1516% 15% 24.361,58
	09	REVESTIMENTO EXTERNO 76.572,69	0,4765% 2,1982%						
	10	FORRO 112.697,53	0,7012% 3,2352%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 13 390 dias	Período: 14 420 dias	Período: 15 450 dias	Período: 16 480 dias	Período: 17 510 dias	Período: 18 540 dias
2	11	PINTURA 110.383,45	0,6868% 3,1688%						
	12	PAVIMENTAÇÃO 124.237,78	0,773% 3,5665%						
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 75.488,54	0,4697% 2,167%	0,4334% 0,0939% 20% 15.097,71	0,6501% 0,1409% 30% 22.646,56	0,4334% 0,0939% 20% 15.097,71	0,3251% 0,0705% 15% 11.323,28		
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 506.880,90	3,154% 14,551%	2,1826% 0,4731% 15% 76.032,14	4,3653% 0,9462% 30% 152.064,27	3,6377% 0,7885% 25% 126.720,23	2,9102% 0,6308% 20% 101.376,18	0,7275% 0,1577% 5% 25.344,03	
	15	CLIMATIZAÇÃO 194.818,61	1,2122% 5,5926%	0,5593% 0,1212% 10% 19.481,86	1,3982% 0,3031% 25% 48.704,65	1,3982% 0,3031% 25% 48.704,65	1,6778% 0,3637% 30% 58.445,58	0,2796% 0,0606% 5% 9.740,94	
	16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 13.815,04	0,086% 0,3966%						
	17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 55.715,17	0,3467% 1,5994%					0,7997% 0,1733% 50% 27.857,59	0,4798% 0,104% 30% 16.714,55
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 26.213,12	0,1631% 0,7525%						
	19	ALARME 2.406,55	0,015% 0,0691%					0,0345% 0,0075% 50% 1.203,28	0,0345% 0,0075% 50% 1.203,27
	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 529.835,57	3,2968% 15,2099%						
% Simples				5,3196%	10,9051%	9,4668%	8,7523%	7,6667%	6,6403%
% Acumulado				24,3711%	35,2763%	44,743%	53,4953%	61,162%	67,8023%
Total Simples				854.913,67	1.752.580,69	1.521.417,83	1.406.587,79	1.232.129,50	1.067.178,22
Total Acumulado				3.916.724,67	5.669.305,36	7.190.723,19	8.597.310,98	9.829.440,48	10.896.618,70

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 375.011,70	2,3334% 2,9792%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.243.116,46	7,7351% 9,8757%	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84
	03	INFRAESTRUTURA 451.601,02	2,81% 3,5876%						
	04	SUPERESTRUTURA 1.765.572,30	10,986% 14,0262%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.778.197,81	11,0645% 14,1265%	2,3521% 1,8422% 16,65% 296.069,96					
	06	ESQUADRIAS 785.601,53	4,8883% 6,241%	1,2482% 0,9777% 20% 157.120,31	1,2482% 0,9777% 20% 157.120,31	1,2482% 0,9777% 20% 157.120,31	1,2482% 0,9777% 20% 157.120,31	0,6241% 0,4888% 10% 78.560,14	
	07	COBERTURA 310.063,10	1,9293% 2,4632%	0,4926% 0,3859% 20% 62.012,62					
	08	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 38.283,66	0,2382% 0,3041%	0,0912% 0,0715% 30% 11.485,10	0,0912% 0,0715% 30% 11.485,10				
	09	REVESTIMENTO INTERNO 434.700,58	2,7048% 3,4534%	0,8633% 0,6762% 25% 108.675,15	0,8633% 0,6762% 25% 108.675,15	0,518% 0,4057% 15% 65.205,09	0,3453% 0,2705% 10% 43.470,04		
	10	REVESTIMENTO EXTERNO 467.350,83	2,908% 3,7128%				0,3713% 0,2908% 10% 46.735,08	0,5569% 0,4362% 15% 70.102,62	0,9282% 0,727% 25% 116.837,71
	11	FORRO 329.302,24	2,049% 2,6161%	1,0464% 0,8196% 40% 131.720,90	1,0464% 0,8196% 40% 131.720,90	0,5232% 0,4098% 20% 65.860,44			

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	12	PINTURA 322.970,82	2,0096% 2,5658%		0,2566% 0,201% 10% 32.297,08	0,7697% 0,6029% 30% 96.891,25	0,7697% 0,6029% 30% 96.891,25	0,5132% 0,4019% 20% 64.594,16	0,2566% 0,201% 10% 32.297,08
	13	PAVIMENTAÇÃO 492.749,35	3,066% 3,9145%				1,1744% 0,9198% 30% 147.824,81	1,1744% 0,9198% 30% 147.824,81	1,1744% 0,9198% 30% 147.824,81
	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 333.224,78	2,0734% 2,6472%						
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.076.608,45	12,9213% 16,4972%						
	16	CLIMATIZAÇÃO 500.783,74	3,116% 3,9784%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 119.327,00	0,7425% 0,948%						
	18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 57.182,55	0,3558% 0,4543%						
	19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 256.614,31	1,5967% 2,0386%	0,4077% 0,3193% 20% 51.322,86					
	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 63.485,48	0,395% 0,5043%		0,353% 0,2765% 70% 44.439,84				
	21	ALARME 8.708,62	0,0542% 0,0692%						
22	ÁREA EXTERNA 47.740,24	0,2971% 0,3793%							

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
1	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 329.470,50	2,0501% 2,6174%						
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 22.339,10	0,139% 0,6413%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.548,60	0,2088% 0,9631%						
	03	INFRAESTRUTURA 179.165,89	1,1148% 5,1433%						
	04	SUPERESTRUTURA 563.123,60	3,5039% 16,1655%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 267.792,24	1,6663% 7,6875%	1,28% 0,2774% 16,65%					
	06	ESQUADRIAS 282.428,49	1,7574% 8,1076%	1,6215% 0,3515% 20%	1,6215% 0,3515% 20%	1,6215% 0,3515% 20%	1,6215% 0,3515% 20%	0,8108% 0,1757% 10%	
	07	COBERTURA 143.615,37	0,8936% 4,1227%	0,8245% 0,1787% 20%					
	08	REVESTIMENTO INTERNO 162.410,56	1,0106% 4,6623%	1,1656% 0,2526% 25%	1,1656% 0,2526% 25%	0,6993% 0,1516% 15%	0,4662% 0,1011% 10%		
	09	REVESTIMENTO EXTERNO 76.572,69	0,4765% 2,1982%				0,2198% 0,0476% 10%	0,3297% 0,0715% 15%	0,5495% 0,1191% 25%
	10	FORRO 112.697,53	0,7012% 3,2352%	1,2941% 0,2805% 40%	1,2941% 0,2805% 40%	0,647% 0,1402% 20%			

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS**Órgão Gerente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**Órgão Cliente:** UFES/SI**Data Base:** Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 19 570 dias	Período: 20 600 dias	Período: 21 630 dias	Período: 22 660 dias	Período: 23 690 dias	Período: 24 720 dias
2	11	PINTURA 110.383,45	0,6868% 3,1688%		0,3169% 0,0687% 10% 11.038,35	0,9506% 0,2061% 30% 33.115,04	0,9506% 0,2061% 30% 33.115,04	0,6338% 0,1374% 20% 22.076,69	0,3169% 0,0687% 10% 11.038,33
	12	PAVIMENTAÇÃO 124.237,78	0,773% 3,5665%				1,0699% 0,2319% 30% 37.271,33	1,0699% 0,2319% 30% 37.271,33	1,0699% 0,2319% 30% 37.271,33
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 75.488,54	0,4697% 2,167%						
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 506.880,90	3,154% 14,551%						
	15	CLIMATIZAÇÃO 194.818,61	1,2122% 5,5926%						
	16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 13.815,04	0,086% 0,3966%						
	17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 55.715,17	0,3467% 1,5994%	0,3199% 0,0693% 20% 11.143,03					
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 26.213,12	0,1631% 0,7525%		0,5267% 0,1142% 70% 18.349,18				
	19	ALARME 2.406,55	0,015% 0,0691%						
	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 529.835,57	3,2968% 15,2099%						
% Simples				6,5915%	4,1788%	3,3344%	4,0887%	2,9522%	2,3564%
% Acumulado				74,3938%	78,5726%	81,907%	85,9958%	88,948%	91,3044%
Total Simples				1.059.323,58	671.589,10	535.874,76	657.107,73	474.454,33	378.708,27
Total Acumulado				11.955.942,28	12.627.531,38	13.163.406,14	13.820.513,87	14.294.968,20	14.673.676,47

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 375.011,70	2,3334% 2,9792%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.243.116,46	7,7351% 9,8757%	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,84	0,1136% 0,089% 1,15% 14.295,82				
	03	INFRAESTRUTURA 451.601,02	2,81% 3,5876%						
	04	SUPERESTRUTURA 1.765.572,30	10,986% 14,0262%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.778.197,81	11,0645% 14,1265%						
	06	ESQUADRIAS 785.601,53	4,8883% 6,241%						
	07	COBERTURA 310.063,10	1,9293% 2,4632%						
	08	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO 38.283,66	0,2382% 0,3041%						
	09	REVESTIMENTO INTERNO 434.700,58	2,7048% 3,4534%						
	10	REVESTIMENTO EXTERNO 467.350,83	2,908% 3,7128%	0,9282% 0,727% 25% 116.837,71	0,5569% 0,4362% 15% 70.102,62	0,3713% 0,2908% 10% 46.735,09			
	11	FORRO 329.302,24	2,049% 2,6161%						


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
1	12	PINTURA 322.970,82	2,0096% 2,5658%						
	13	PAVIMENTAÇÃO 492.749,35	3,066% 3,9145%	0,3915% 10% 49.274,92					
	14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 333.224,78	2,0734% 2,6472%						
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.076.608,45	12,9213% 16,4972%						
	16	CLIMATIZAÇÃO 500.783,74	3,116% 3,9784%						
	17	INSTALAÇÕES DE GÁS 119.327,00	0,7425% 0,948%						
	18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 57.182,55	0,3558% 0,4543%			0,4543% 100% 57.182,55			
	19	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 256.614,31	1,5967% 2,0386%						
	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 63.485,48	0,395% 0,5043%						
	21	ALARME 8.708,62	0,0542% 0,0692%						
22	ÁREA EXTERNA 47.740,24	0,2971% 0,3793%			0,0759% 20% 9.548,05	0,0594% 40% 19.096,10	0,1517% 30% 14.322,07	0,1138% 10% 4.774,02	0,0891% 10% 4.774,02



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
1	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 329.470,50	2,0501% 2,6174%			0,2617% 0,205% 10% 32.947,05	1,047% 0,82% 40% 131.788,20	1,047% 0,82% 40% 131.788,20	0,2617% 0,205% 10% 32.947,05
2	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 22.339,10	0,139% 0,6413%						
	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.548,60	0,2088% 0,9631%						
	03	INFRAESTRUTURA 179.165,89	1,1148% 5,1433%						
	04	SUPERESTRUTURA 563.123,60	3,5039% 16,1655%						
	05	PAREDES E PAINÉIS 267.792,24	1,6663% 7,6875%						
	06	ESQUADRIAS 282.428,49	1,7574% 8,1076%						
	07	COBERTURA 143.615,37	0,8936% 4,1227%						
	08	REVESTIMENTO INTERNO 162.410,56	1,0106% 4,6623%						
	09	REVESTIMENTO EXTERNO 76.572,69	0,4765% 2,1982%	0,5495% 0,1191% 25% 19.143,17	0,3297% 0,0715% 15% 11.485,90	0,2198% 0,0476% 10% 7.657,28			
	10	FORRO 112.697,53	0,7012% 3,2352%						

Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS

Órgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Órgão Cliente: UFES/SI

Data Base: Junho/2024

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 25 750 dias	Período: 26 780 dias	Período: 27 810 dias	Período: 28 840 dias	Período: 29 870 dias	Período: 30 900 dias
2	11	PINTURA 110.383,45	0,6868% 3,1688%						
	12	PAVIMENTAÇÃO 124.237,78	0,773% 3,5665%	0,3566% 10% 12.423,79					
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 75.488,54	0,4697% 2,167%						
	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 506.880,90	3,154% 14,551%						
	15	CLIMATIZAÇÃO 194.818,61	1,2122% 5,5926%						
	16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 13.815,04	0,086% 0,3966%			0,3966% 100% 13.815,04			
	17	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 55.715,17	0,3467% 1,5994%						
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 26.213,12	0,1631% 0,7525%						
	19	ALARME 2.406,55	0,015% 0,0691%						
	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 529.835,57	3,2968% 15,2099%			3,042% 20% 105.967,11	4,563% 30% 158.950,67	6,084% 40% 211.934,23	1,521% 10% 52.983,56
% Simples				1,319%	0,5966%	1,793%	2,0168%	2,3168%	0,6533%
% Acumulado				92,6234%	93,22%	95,013%	97,0298%	99,3467%	100%
Total Simples				211.975,43	95.884,36	288.148,01	324.130,81	372.340,34	105.000,45
Total Acumulado				14.885.651,90	14.981.536,26	15.269.684,27	15.593.815,08	15.966.155,42	16.071.155,87



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DIEGO GIURI PALAORO - SIAPE 2182298
Coordenação de Projetos e Orçamentos - CPO/DPF/SI
Em 06/09/2024 às 20:14

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/986065?tipoArquivo=O>