

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Orçamento:** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPUS GOIABEIRAS

**Orgão Cliente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

**Local:** GOIABEIRAS - VITÓRIA/ES

Planilha	Item	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	1	PROJETOS	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	90.800,00	136.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	96.839,17	72.629,38	72.629,38	-	-	-	-	-	-
2	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			-	-	-	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52
2	3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			-	-	-	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39
3	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	168.081,92	126.061,44	126.061,44	-	-	-	-	-	-
3	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			-	-	-	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52
3	3	DRENAGEM	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			-	-	-	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62
3	4	SINALIZAÇÕES DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	43.706,06	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	189.606,45	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00%	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			-	-	-	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88
4	3	BACIA "1"	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			-	-	-	207.468,18	207.468,18	207.468,18	207.468,18	207.468,18	207.468,18	207.468,18	207.468,18	207.468,18
4	4	BACIA "2"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	RECALQUE - EEEB1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	RECALQUE - EEEB2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	0,00%	0,41%	0,62%	5,94%	4,58%	4,58%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%
			-	90.800,00	136.200,00	1.311.383,71	1.011.840,93	1.011.840,93	813.150,12	813.150,12	813.150,12	813.150,12	813.150,12	813.150,12

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Orçamento:** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPUS GOIABEIRAS

**Orgão Cliente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

**Local:** GOIABEIRAS - VITÓRIA/ES

Planilha	Item	Etapa	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	1	PROJETOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52
2	3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39	200.007,39
3	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52	10.866,52
3	3	DRENAGEM	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62	363.726,62
3	4	SINALIZAÇÕES DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
			20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88	20.214,88
4	3	BACIA "1"	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			207.468,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	BACIA "2"	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			-	-	-	203.370,02	203.370,02	203.370,02	203.370,02	203.370,02	203.370,02	203.370,02	203.370,02	203.370,02
4	5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB1	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	403.615,61	403.615,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	RECALQUE - EEEB1	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	369.179,33	369.179,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8	RECALQUE - EEEB2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>3,68%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</b>
			<b>813.150,12</b>	<b>1.378.476,88</b>	<b>1.378.476,88</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>	<b>809.051,95</b>

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

**Cronograma Físico-Financeiro**

**Orçamento:** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPUS GOIABEIRAS

**Orgão Cliente:** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

**Local:** GOIABEIRAS - VITÓRIA/ES

Planilha	Item	Etapa	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Total
1	1	PROJETOS	0,00%	0,00%	0,00%	227.000,00
			-	-	-	
2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	242.097,93
			-	-	-	
2	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,17%	4,17%	4,17%	260.796,49
			10.866,52	10.866,52	10.866,52	
2	3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,17%	4,17%	4,17%	4.800.177,43
			200.007,39	200.007,39	200.007,39	
3	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	420.204,79
			-	-	-	
3	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,17%	4,17%	4,17%	260.796,49
			10.866,52	10.866,52	10.866,52	
3	3	DRENAGEM	4,17%	4,17%	4,17%	8.729.438,95
			363.726,62	363.726,62	363.726,62	
3	4	SINALIZAÇÕES DE OBRA	0,00%	0,00%	0,00%	43.706,06
			-	-	-	
4	1	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%	0,00%	0,00%	189.606,45
			-	-	-	
4	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,17%	4,17%	4,17%	485.157,00
			20.214,88	20.214,88	20.214,88	
4	3	BACIA "1"	0,00%	0,00%	0,00%	2.074.681,84
			-	-	-	
4	4	BACIA "2"	10,00%	0,00%	0,00%	2.033.700,23
			203.370,02	-	-	
4	5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB1	0,00%	0,00%	0,00%	807.231,23
			-	-	-	
4	6	RECALQUE - EEEB1	0,00%	0,00%	0,00%	738.358,67
			-	-	-	
4	7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB2	0,00%	50,00%	50,00%	629.433,98
			-	314.716,99	314.716,99	
4	8	RECALQUE - EEEB2	0,00%	50,00%	50,00%	130.539,68
			-	65.269,84	65.269,84	
		<b>TOTAL</b>	3,67%	4,47%	4,47%	100,00%
			809.051,95	985.668,76	985.668,76	22.072.927,21