

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CENTRO DE ENSINO, ACOLHIMENTO E MEMORIAL HUCAM/CCS/UFES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	MESES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO	Físico (%)	652.379,59	15,00%	15,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		Financeiro (R\$)		97.856,94	97.856,94	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57	45.666,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	33.143,25	100,00%											
		Financeiro (R\$)		33.143,25											
3	ESTRUTURA	Físico (%)	4.100.094,62	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		Financeiro (R\$)		820.018,92	820.018,92	820.018,92	820.018,92	820.018,92							
4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	Físico (%)	470.100,50				25,00%	25,00%	50,00%						
		Financeiro (R\$)					117.525,13	117.525,13	235.050,25						
5	COBERTURA	Físico (%)	175.263,27					25,00%	25,00%						
		Financeiro (R\$)						43.815,82	43.815,82	43.815,82	43.815,82				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico (%)	24.455,37					50,00%	50,00%						
		Financeiro (R\$)						12.227,69	12.227,69						
7	ESQUADRIAS	Físico (%)	382.697,84									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R\$)										95.674,46	95.674,46	95.674,46	95.674,46
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico (%)	298.700,15							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro (R\$)							74.675,04	74.675,04	74.675,04	74.675,04			
9	PISO	Físico (%)	621.916,09						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
		Financeiro (R\$)							62.191,61	124.383,22	124.383,22	124.383,22	124.383,22	62.191,61	
10	FORROS	Físico (%)	121.569,79									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro (R\$)										30.392,45	30.392,45	30.392,45	30.392,45
11	PINTURA EM PAREDES, LAJES E FORROS	Físico (%)	171.223,54									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		Financeiro (R\$)										34.244,71	34.244,71	34.244,71	68.489,42
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico (%)	59.733,47									25,00%	25,00%	50,00%	
		Financeiro (R\$)										14.933,37	14.933,37	29.866,73	
13	BANCADAS, BALCÕES E PRATELEIRAS	Físico (%)	28.024,09							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro (R\$)							7.006,02	7.006,02	7.006,02	7.006,02			
14	ELÉTRICA	Físico (%)	731.186,96			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)				73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70	73.118,70
15	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	Físico (%)	146.957,22			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)				14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72	14.695,72
16	REDES DE VOZ , DADOS E IMAGEM	Físico (%)	135.095,16							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)									27.019,03	27.019,03	27.019,03	27.019,03	27.019,03
17	INCÊNDIO	Físico (%)	60.529,32							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)									12.105,86	12.105,86	12.105,86	12.105,86	12.105,86
18	SPDA	Físico (%)	44.800,60							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)									8.960,12	8.960,12	8.960,12	8.960,12	8.960,12
19	SDAI	Físico (%)	41.013,60							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)									8.202,72	8.202,72	8.202,72	8.202,72	8.202,72
20	CLIMATIZAÇÃO INFRA-ESTRUTURA (BDI diferenciado)	Físico (%)	299.459,90							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro (R\$)									59.891,98	59.891,98	59.891,98	59.891,98	59.891,98
21	CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	Físico (%)	218.640,86							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro (R\$)									54.660,21	54.660,21	54.660,21	54.660,21	54.660,21
22	EQUIPAMENTOS	Físico (%)	110.436,03											50,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)												55.218,01	55.218,01
Total Parcial (%)			R\$ 8.927.421,22	10,65%	10,28%	10,68%	12,00%	12,62%	5,45%	5,60%	5,60%	7,51%	7,68%	6,69%	5,24%
Total Acumulado (%)				10,70%	10,30%	10,70%	12,00%	12,60%	5,50%	5,60%	5,60%	7,50%	7,70%	6,70%	5,20%
Total Financeiro (R\$)				951.019,11	917.875,86	953.499,91	1.071.025,04	1.127.068,54	486.766,35	499.540,80	499.540,80	670.696,81	685.630,18	596.975,52	467.782,27
Total Acumulado (R\$)				951.019,11	1.868.894,97	2.822.394,89	3.893.419,93	5.020.488,47	5.507.254,82	6.006.795,63	6.506.336,43	7.177.033,24	7.862.663,42	8.459.638,94	8.927.421,22





Cronograma Físico Financeiro

Data e Hora de Criação: 24/11/2023 às 16:29:47

Documentos que originaram esse envelope:

- Cronograma Físico Financeiro.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 6a5d37b93f727d02431e11e9a5098cb08c830bb5eab8f4ae3d32d55a132650ae

[SHA512]: 77b335283568ca1f596c1f8f5080c509bf232145b614fca3b6bb73608f136fd5bfce9a3d30dd0e242a9749807a29f263d1870da56fb548c7a4de5eaf1c3e312a

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - saulohenriquesantos@outlook.com

Data/Hora: 24/11/2023 - 16:59:56, IP: 187.36.175.98, Geolocalização: [-20.246406, -40.270254]

[SHA256]: 8d1138ef647a40b30ade9467095c4778326bd566d1ed522038ce709ac11842ea

Histórico de eventos registrados neste envelope

24/11/2023 16:59:56 - Envelope finalizado por saulohenriquesantos@outlook.com, IP 187.36.175.98

24/11/2023 16:59:56 - Assinatura realizada por saulohenriquesantos@outlook.com, IP 187.36.175.98

24/11/2023 16:59:27 - Envelope visualizado por saulohenriquesantos@outlook.com, IP 187.36.175.98

24/11/2023 16:30:14 - Envelope registrado na Blockchain por marcos.m.silva@ufes.br, IP 177.159.77.76

24/11/2023 16:30:12 - Envelope encaminhado para assinaturas por marcos.m.silva@ufes.br, IP 177.159.77.76

24/11/2023 16:29:48 - Envelope criado por marcos.m.silva@ufes.br, IP 177.159.77.76